ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ПУ " Радост"
Адреса наручиоца:	Надежде Петровић, бр.8,32000 Чачак
Интернет страница наручиоца:	www.radost.edu.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова- адаптација објекта „ Сунце“ за нове васпитне групе , редни број јавне набавке 6-1/2015

Ознака из општег речника набавке 45000000 –Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	8.920.959,78
Измењена вредност уговора:	9.240.754,46

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова који је ангажован на радовима адаптације објекта „ Сунце „ за нове васпитне групе обратио се Надзорном органу који је пренео Наручиоцу да се у току извођења радова јавио вишак радова који је неопходан за даље извођење радова а све на основу прегледа вишкова и мањкова уговорених радова.

Члан 115. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, број 124/2012. 14/2015,68/2015) дозвољава промену цене или других битних елемента уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набвци, односно предвиђени посебним прописима . у моделу уговора , као делу кокурсне документације за јавну набавку бр.6-1/2015, као и члану 2. основног уговора о извођењу радова бр.6-1/2015-20 од 20.10.2015. , који је закључен по спроведеном поступку јавне набвке, предиђени су случајеви у којима је могуће извршити након закључења уговора о јавној набавци промену цене(укупно уговорене цене) и рока за извођење радова као битних елемената уговора:
Промена цене:
-уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем вишкова или мањкова радова,у складу са чл.9 ст.1 тч.5 и 6 Посебних узанси о грађењу.
Промена рока за извођење радова:
Рок за извођење радова се може продужити из разлога одређених чл.42 ст.3 тч 1,2 и 7 Посебних узанси о грађењу
Измене уговора извршиће се у свему у складу са Законом о јавним набавкама,о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.
Позивајући се на околности наведене у претходном ставу, , а имајући у виду решења дата основним уговором и Законом о јавним набавкама, доноси се одлука о измени уговора о Јавној набавци ко у диспозитиву.

Остале информације:

Мења се основни уговор о Јавној набавци бр.6-1/2015-20 од 20.10.2015.године Анекс основног уговора о јавној набавци бр,6-1/2015-20 од 20.10.2015. између Наручиоца ПУ „ Радост“ чачак и Извођача радова – Биро за изградњу, инжењеринг и пројектовање „ Рамарк“ из Чачака. Анекс уговора из става 1. ове одлуке мења се у члану 2. Основног уговора који се мења у погледу укупне уговорене вредности радова, тако да се укупно уговорени износ од 8.920. 959, 78 динара без обрачунатог ПДВ-а увећава за неопходне вишкове радова из оверене грађевинске књиге у укупном износу од 319.794,68 динара без обрачунатог ПДВ-а и уговара укупна коначна вредност изведених радова на износ од 9.240.754,46 динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са чланом 9. Основног Уговора, датим мишљењем Надзорног органа и одлуком Наручиоца о јавној набавци број 6-1/2015-20 од 16.12.2015.